

政 务 督 查 通 报

第 7 期

施甸县人民政府督查室

2018 年 5 月 4 日

施甸县人民政府督查室关于施甸县 2018 年 10 件惠民实事 4 月份工作完成情况的督查通报

按照《施甸县人民政府办公室关于开展 2018 年 10 件惠民实事工作督查的通知》（施政办发〔2018〕35 号）工作要求，为全面了解和掌握全县 2018 年 10 件惠民实事完成情况，县政府督查室对施甸县 2018 年 10 件惠民实事完成情况进行了实地督查和书面督查，现将 2018 年 10 件惠民实事 1—4 月份完成情况通报如下：

一、解决 24 个贫困村 2 万贫困人口脱贫问题

目标任务：争取中央及省市投入财政扶贫专项资金 2 亿元以上，统筹推进布朗族整乡推进整族帮扶项目以及国开行等基金项目，实现 24 个贫困村、20184 人脱贫退出，并通过第三方评估考

核。

推进情况：1. 顺利完成省级 2017 年度扶贫开发综合考核，提出 2018 年脱贫攻坚工作实施意见。2. 围绕贫困村退出的 10 条标准进行全面检查，完善了《施甸县“十三五”脱贫攻坚规划》和《施甸县脱贫攻坚项目库》。3. 开展财政涉农资金项目整合和过桥贷款工作，计划整合投入脱贫攻坚工作资金涉及财政涉农资金 5.39 亿元、融资贷款 11.7 亿元。4. 组建 13 个乡镇 90 支 397 人的扶贫工作队，组织开展了 2018 年扶贫工作队的业务培训。

存在问题：1. 贫困面大，程度深。到 2017 年 12 月底，全县仍有建档立卡贫困人口 9965 户 39730 人，占全县农村总人口的 14%。大多居住在边远山区，教育、卫生等基础设施投入不足。2. 资金匮乏，扶持企业难。县财政支大于收，财政自给仅为 23.2%，缺乏公共建设和扩大再生产资金，融资困难，项目资金缺口较大，目前，县级资金缺口达 9.79 亿元。3. 项目整合难。申报项目和下达项目事业计划的时间不一致，整合项目资金难度大。

二、启动县城、仁和镇及由旺镇集镇城乡供水一体化建设

目标任务：完成“县城—仁和—由旺”一线 40 公里供排水网改造提升，切实提高县城供水保障能力。

推进情况：仁和镇人饮巩固提升工程（县城镇供水建设项目）概算总投资 6563.2 万元，目前，项目前期审批工作已完成，正在进行招标准备工作。

存在问题：建设资金未到位，项目推进较慢。

三、完成县一中迁建

目标任务：2018 年 7 月底前，完成学府路建设；8 月底前，完成校区建设，9 月投入使用。

推进情况：6 栋宿舍楼已全部建成；4 栋教学楼（1#、2#、4#、5#）已完成主体建设正在进行内室装修，3 号教学楼 2#楼完成封顶，正在进行屋面模板架设、钢筋绑扎，6、7 号教学楼正在进行基础桩静载试验；图书馆完成封顶；实验楼完成二至四层板面浇筑，正在进行屋面模板架设；1 号办公楼正在进行基础柱钻孔、浇筑混凝土；2#办公楼正在进行基础桩钻孔、浇筑混凝土；食堂正在进行内室装修；环山路及小道挡土墙正在进行 1 至 3 剖面格构梁钢筋绑扎、模板架设；山体项目部分大踏步工程未开工。

存在问题：1. 建设资金短缺，主要是农发行已批 2.1 亿元贷款资金未到位；2. 校园规划区内房屋未启动拆迁，其中有 1 户未签订征收补偿协议，影响校内主干道建设。

四、启动县实验中学、县二小、县二幼项目建设

目标任务：1. 加快实验中学、县二幼项目初步设计和前期工作，完成项目建设所需土地征收、坟墓搬迁和道路建设等工作，年内完成投资 5000 万元。2. 加快县二小项目建设规划、可研报告、初步设计等前期工作，完成项目建设所需土地征收、坟墓搬迁、房屋拆迁、道路建设等工作，年内开工建设并完成投资 1500 万元。

进展情况：1. **实验中学：**完成项目选址、总体规划、地质灾害评估、可行性研究报告等前期工作。征收土地 200 亩，签订迁

坟协议 1020 冢，迁坟 637 冢。2018 年 3 月与中标企业签订了协议。**2. 县二幼：**完成了项目选址、总体规划、地质灾害评估、可行性研究报告等前期工作。征收土地 18 亩，迁坟 17 冢，征收房屋 13 户，2018 年 3 月与中标企业签订了协议。**3. 县二小：**完成了项目选址、总体规划、地质灾害评估、可行性研究报告等前期工作。征收土地 30 亩，签订迁坟协议 331 冢，迁坟 241 冢，2018 年 3 月与中标企业签订了协议。**4. 县示范小学：**项目总体规划已通过县级评审，正在开展项目前期工作。

存在问题：1. 实施主体未明确；2. 征地拆迁资金不足，导致项目规划区征地拆迁迁坟缓慢。

五、加快推进县中医医院搬迁项目

目标任务：2018 年 6 月底前，完成国开行授信并开工建设，年内完成投资 1.5 亿元。

推进情况：项目已经签署《云南省医疗卫生扶贫工程项目合作多方协议》，完成了征地、规划、可性报告、土地证办理和环评等工作，项目《总体规划方案》已通过县规委会审查并取得批复，可研报告已通过市级审查并取得批复，地勘已全部结束。当前，补短板项目《初设方案》审查后正在修订完善中，国开行未授信，上级投资计划未下达；2018 年中央预算内投资补助项目初设方案已经通过审查，中央预算内补助投资计划（5000 万元）已经下达，施工图设计已完成。

存在问题：1. 补短板项目国开行未授信，工作推进难度大。2.

施七公路至项目点公路连接桥梁、道路改造扩宽工作未完成。3. 项目点过境 10KV 高压线路改迁工作未完成（具体由县城工委负责，10KV 高压线路改迁工作测算已结束正在进行评审，预计 7 月底完成 10KV 高压线路改迁）。

六、建成一批医疗服务场所

目标任务：建成县妇幼保健计划生育服务中心，10 个乡镇卫生院和 77 个标准化村卫生室并投入使用。

推进情况：1. 妇幼保健计划生育服务中心：业务用房主体工程已完工，正在开展场地硬化、绿化等附属设施建设，完成投资 3320 万元。2. 乡镇卫生院和标准化村卫生室：摆榔卫生院搬迁项目门诊医技综合楼、住院楼项目正在扫尾，完成投资 500 万元；木老元卫生院门诊医技综合楼正在扫尾，完成投资约 230 万元；全县正在实施的浦发扶贫基金卫生项目共 85 个，由旺中心卫生院搬迁项目正在进行内部装修装饰，太平中心卫生院住院综合楼项目正在粉刷墙体；水长卫生院住院综合楼项目进行内部装修装饰，仁和镇保场社区卫生服务中心业务用房正在粉刷墙体，何元卫生院住院综合楼项目正在粉刷墙体，姚关中心卫生院住院综合楼项目正在进行墙体支砌，酒房卫生院门诊医技综合楼项目墙体支砌已完工，旧城中心卫生院门诊医技综合楼正在粉刷墙体，总体上，77 个村卫生室已经全部开工建设，5 个项目已完工并通过县级质量初验。

存在问题：1. 村卫生室项目点多面广，各项目点附属工程无

法统一标准实施；2. 雨季即将来临，室外工程未完工的项目将会影响到下步工程进度。

七、建成“五小水利”工程 3000 件

目标任务：投资 1200 万元，实施施甸县农村人饮巩固提升工程，建成“五小水利”工程 3000 件，解决 4 万农村人口饮水安全问题。积极向上争取小水窖建设工程。

推进情况：目前，项目《实施方案》已完成，正在进行招标准备工作，计划 2018 年 8 月 1 日开工建设。

存在问题：2018 年农村饮水安全巩固提升工程中央资金计划已经下达但尚未到位。

八、实施棚户区改造和农村危房改造工程

目标任务：征收拆除老一中棚户区改造片区，年内完成棚户区改造 1450 套（户），完成 C、D 级农村危房改造 500 户。

推进情况：按照“2018 年 6 月底前开工 60%以上，10 月底前 100%开工”工作要求，截至目前，已完成棚改任务 508 套（户），全部为货币化安置，占全年棚改任务的 35.4%，累计完成投资 22767.87 万元。农危改工作到位资金 539.8 万元，500 户任务已下达到各乡镇，现已开工 357 户，开工率 75%。

存在问题：项目向农发行申报的项目融资贷款资金 11 亿元未下达。

九、开工建设全民健身中心

目标任务：2018 年 12 月底前，完成运动场土石方工程和主

体工程封顶，年内完成投资 1 亿元。

推进情况：目前，项目已完成立项、规划设计等工作，正在进行施工图设计，已与建设企业签订投资建设协议。

存在问题：1. 项目前期工作较为滞后，征地拆迁较慢；2. 建设资金短缺。

十、建成一批优质的城市水体公园

目标任务：1. 计划投资 1 亿元，实施太阳湖公园（规划用地 365 亩）人工湖、湖畔广场、停车场及绿化、亮化、给排水等工程；2. 计划投资 1 亿元，实施饮马湖公园（规划用地 500 亩）实施湖岸改造、绿化亮化工程。3. 完成回龙湖公园（3000 亩湿地）规划设计方案和施工图设计，争取年底前开工建设。

推进情况：**太阳湖公园：**完成土地征收 365 亩，公园北区完成土石方回填、电气工程、给排水、景观工程、步行道及地形整形工程，南区正在进行湖面开挖、园路工程和景观桥建设等工程，累计完成投资 15100 万元。**饮马湖公园：**已完成设计方案和施工图设计工作，正在完善规划道路施工图设计。**回龙湖公园（3000 亩湿地）：**目前，选址和规划区域已经确定，正在开展方案设计工作。

存在问题：因为公园属于公益性项目，项目建设资金筹措难，投融资渠道单一，建设资金短缺，建设资金供需矛盾依然突出，民间投资启动乏力，招商引资难度大。

报：县委常委、县人大主任、县政协主席、各位副县长。

发：各乡、镇人民政府，县政府各工作部门、各直属机构。

抄送：县委各部门，县人大办，县政协办，县法院，县检察院，县人武部，省市驻施单位，各人民团体。

施甸县人民政府督查室

2018年5月4日印发
